



GEMEINDE 5453 REMETSCHWIL

Kreditabrechnung

“Erneuerung der Hägelerstrasse und der Dorfstrasse inkl.
Werkleitungen und Strassenbeleuchtung“

Eve Adam, Leiterin Finanzen Remetschwil

Erläuterungen zur Kreditabrechnung

- Die Arbeiten konnten aufgrund des Projektes relativ präzise Ausgeschrieben werden. Damit wurden die Reserven für Unvorhergesehenes nicht benötigt.
- Für die Baumeisterarbeiten konnten viele Offerten eingeholt werden. Dadurch konnten ebenfalls Einsparungen erzielt werden.
- Der Gemeinderat konnte ein gutes Einvernehmen mit den betroffenen Anstössern erwirken und die Baustelle zusammen mit dem Brunnenmeister mitbegleiten.

5453 Remetschwil, 25. März 2021

Kreditabrechnung

der Gemeinde Remetschwil



Verpflichtungskredit		21.11.2016		27.11.2017
Verpflichtungskredit	CHF	1'060'000.00	CHF	170'000.00
Teuerung	CHF	9'521.00	CHF	337.00
Zwischentotal	CHF	1'069'521.00	CHF	170'337.00
Total			CHF	1'239'858.00
Objekt	Erneuerung der Hägelerstrasse und der Dorfstrasse inkl. Werkleitungen und Strassenbeleuchtung			
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 21.11.2016		Verpflichtungskredit	
	Gemeindeversammlung vom 27.11.2017		Zusatzkredit	

1 Bruttoanlagekosten				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		1.6150.5010.05	Fr.	632'895.40
		1.7101.5030.05	Fr.	102'765.65
		1.7101.5030.07	Fr.	11'696.45
		1.7201.5030.07	Fr.	122'726.55
		1.7201.5030.09	Fr.	49'883.05
Zuzüglich bezogene Vorsteuern			Fr.	22'058.65
Total Bruttoanlagekosten			Fr.	942'025.75

2 Kreditvergleich	
Verpflichtungskredit	Fr. 1'239'858.00
Kreditunterschreitung	Fr. -297'832.25

3 Einnahmen	
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge	Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung	Fr. 0.00
Total Einnahmen	Fr. 0.00

4 Nettoinvestition	
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern	Fr. 919'967.10
Total Einnahmen	Fr. 0.00
Nettoinvestition	Fr. 919'967.10

5 Aktivierung					
	Übertrag von Konto	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
Strassen	1.14070.01	6150.27	1.14010.01	3300.10	Fr. 632'895.40
Tiefbauten Wasser	1.14071.30	7101.13	1.14031.01	3300.31	Fr. 102'765.65
Tiefbauten Wasser	1.14071.30	7101.14	1.14031.01	3300.31	Fr. 11'696.45
Tiefbauten Abwasser	1.14072.30	7201.03	1.14032.01	3300.31	Fr. 122'726.55
Tiefbauten Abwasser	1.14072.30	7201.04	1.14032.01	3300.31	Fr. 49'883.05
Total der Nettoinvestition:					Fr. 919'967.10
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					

6 Erläuterungen	
-	Die Arbeiten konnten aufgrund des Projekts relativ präzise Ausgeschreiben werden. Damit wurden die Reserven für Unvorhergesehenes nicht benötigt.
-	Für die Baumeisterarbeiten konnten viele Offerten eingeholt werden. Dadurch konnten ebenfalls Einsparungen erzielt werden.
-	Der Gemeinderat konnte ein gutes Einvernehmen mit den betroffenen Anstössern erwirken und die Baustelle zusammen mit dem Brunnenmeister mitbegleiten.

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Remetschwil,

GEMEINDE REMETSCHWIL
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen

Gemeinde Remetschwil,

GEMEINDERAT REMETSCHWIL
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Remetschwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Remetschwil,

FINANZKOMMISSION REMETSCHWIL
Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Remetschwil hat am 21.06.2021 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Remetschwil,

GEMEINDERAT REMETSCHWIL
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

Landesindex der Konsumentenpreise

LIK-Teuerungsrechner

Indexperiode

Startdatum

09.2016

Enddatum

02.2021

Indexbetrag

Ursprünglicher Betrag

1'060'000 CHF

Bereinigter Betrag

1'069'521 CHF

Index (Indexbasis 12.2015=100)

Startwert

100.2 Punkte

Endwert

101.1 Punkte

Veränderungsrate

+0.9%

Landesindex der Konsumentenpreise

LIK-Teuerungsrechner

Indexperiode

Startdatum

09.2017

Enddatum

02.2021

Indexbetrag

Ursprünglicher Betrag

170'000 CHF

Bereinigter Betrag

170'337 CHF

Index (Indexbasis 12.2015=100)

Startwert

100.9 Punkte

Endwert

101.1 Punkte

Veränderungsrate

+0.2%

1.6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	Budget 2016		Rech. 2016	
1.615	Gemeindestrassen	Budget 2017	400'000	Rech. 2017	10'800.00
1.6150	Gemeindestrassen	Budget 2018	400'000	Restkr. 2017	389'200.00
1.6150.5010.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 650'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
31.12.17	31.12.17	10982	4519	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, div. Arbeiten, 01.16 - 12.17	10'800.00		10'800.00
					S/H, Sdo per 31.12.2017	10'800.00	0.00	10'800.00

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2016		Rech. 2016	
1.720	Abwasserbeseitigung	Budget 2017	100'000	Rech. 2017	378.00
1.7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	Budget 2018	100'000	Restkr. 2017	99'622.00
1.7201.5030.07	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 240'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
25.08.17	25.08.17	6932	2823	1.10010.01	DBVU, Bewilligungsgebühr, Kanalisation Hägelerstr. Süd	300.00		300.00
30.11.17	10.11.17	+	10121	3861 1.20000.01	Waldburger AG, Allg. Beratung, 01.17 - 10.17	78.00		378.00
					S/H, Sdo per 31.12.2017	378.00	0.00	378.00
					Steuerbuchungen	78.00	0.00	78.00
					Nicht-Steuerbuchungen	300.00	0.00	300.00

1	Aktiven		101	Forderungen			
10	Finanzvermögen		1019	Übrige Forderungen			
			10192	MWST-Vorsteuerguthaben			
1.10192.12 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung					Rechnung 2016		0.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
22.02.17	25.01.17	+	1233	342	1.20000.01	Abwasserverband Stetten-Remetschwil-Niederwil, Regenbecken 2. Konto	8'582.55		8'582.55
22.02.17	25.01.17	+	1327	342	1.20000.01	Abwasserverband Stetten-Remetschwil-Niederwil, Pumpwerk 2. Konto	3'587.50		12'170.05
22.03.17	06.03.17	+	2602	782	1.20000.01	Meiler Hugenin, Abwasserentsorgung	693.55		12'863.60
22.05.17	31.03.17		5091	1663	(diverse)	Eidg. MWST, Abwasser, 01.17 - 03.17		12'863.60	0.00
24.05.17	08.05.17	+	5197	1636	1.20000.01	Meiler Hugenin, Schlussrechnung Abwasserentsorgung	126.10		126.10
07.08.17	30.06.17		6836	2662	1.20022.11	EstV, Mwst. Abwasser, 04.17 - 06.17		126.10	0.00
11.08.17	25.07.17	+	7314	2465	1.20000.01	Abwasserverband Stetten-Remetschwil-Niederwil, Nachforderung Pumpwerk und Regenbecken	914.40		914.40
23.10.17	27.09.17	+	9348	3308	1.20000.01	Abwasserverband Region Stetten, Nachforderung Regenbecken	10'515.60		11'430.00
17.10.17	30.09.17		18481	3437	1.10192.80	Eidg. MWST, Abwasser, 07.17 - 09.17		914.40	10'515.60
30.11.17	10.11.17	+	10122	3861	1.20000.01	Waldburger AG, Allg. Beratung, 01.17 - 10.17	6.25		10'521.85
12.02.18	31.12.17		19784	4694	1.20022.80	Abschluss MWST, Abwasser, IR		10'521.85	0.00
S/H, Sdo per 31.12.2017							24'425.95	24'425.95	0.00
Steuerbuchungen							24'425.95	0.00	24'425.95
Nicht-Steuerbuchungen							0.00	24'425.95	-24'425.95

1.6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	Budget 2017	400'000	Rech. 2017	10'800.00
1.615	Gemeindestrassen	Budget 2018	400'000	Rech. 2018	83'919.25
1.6150	Gemeindestrassen	Budget 2019	440'000	Restkr. 2018	316'080.75
1.6150.5010.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 650'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
15.05.18	13.04.18	4184	1369	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Erneuerung Strasse u. Werkleitungen, Dorfstrasse Hägeler, 01.18 - 03.18	16'345.20		16'345.20
09.10.18	24.08.18	18556	2760	1.6150.5010.06	Schreder Swiss AG, Leuchte, Umbuchung	4'001.40		20'346.60
25.09.18	03.09.18	7854	2938	1.20000.01	Zofinger Tagblatt AG, Erneuerung Dorfstrasse	365.40		20'712.00
25.09.18	10.09.18	7924	3026	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstrasse, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	11'122.20		31'834.20
18.10.18	21.09.18	8215	3095	1.20000.01	Consultest AG, Bohrloch schliessen	1'798.60		33'632.80
03.12.18	28.11.18	19296	3879	1.10010.01	Wettstein M., Abtretungsschädigung, Erneuerung Dorfstrasse/Hägelerstrasse	4'750.00		38'382.80
03.12.18	28.11.18	19298	3881	1.10010.01	Horisberger A., Abtretungsschädigung, Erneuerung Dorfstrasse/Hägelerstrasse	6'250.00		44'632.80
19.12.18	19.12.18	16408	4044	1.20000.01	Roberit AG, Radweeinmündung	213.25		44'846.05
21.12.18	21.12.18	16561	4241	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten, Strasse Dorfstrasse	22'364.50		67'210.55
31.12.18	31.12.18	17201	4328	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Aufwendungen, 09.18 - 12.18	16'708.70		83'919.25
S/H, Sdo per 31.12.2018						83'919.25	0.00	83'919.25

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2017	80'000	Rech. 2017	0.00
1.710	Wasserversorgung	Budget 2018	80'000	Rech. 2018	26'460.30
1.7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	Budget 2019	50'000	Restkr. 2018	53'539.70
1.7101.5030.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 170'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
25.09.18	10.09.18	+	7920	3026	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstrasse, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	2'581.75		2'581.75
19.12.18	19.12.18	+	16406	4043	1.20000.01	EGSA-Haustech GmbH, a/cto, Erneuerung Hägeler/Dorfstrasse	20'000.00		22'581.75
31.12.18	31.12.18	+	17197	4328	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Aufwendungen, 09.18 - 12.18	3'878.55		26'460.30
S/H, Sdo per 31.12.2018							26'460.30	0.00	26'460.30
Steuerbuchungen							26'460.30	0.00	26'460.30
Nicht-Steuerbuchungen							0.00	0.00	0.00

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2017		Rech. 2017	
1.710	Wasserversorgung	Budget 2018	0	Rech. 2018	11'696.45
1.7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	Budget 2019		Restkr. 2018	-11'696.45
1.7101.5030.07	WEP (1.2), Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 27.11.17, Fr. 170'000 (Anteil: Fr. 15'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
21.12.18	21.12.18	+	16559	4240	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten, Wasser Dorfstrasse	11'696.45		11'696.45
						S/H, Sdo per 31.12.2018	11'696.45	0.00	11'696.45
						Steuerbuchungen	11'696.45	0.00	11'696.45
						Nicht-Steuerbuchungen	0.00	0.00	0.00

1	Aktiven	101	Forderungen				
10	Finanzvermögen	1019	Übrige Forderungen				
		10192	MWST-Vorsteuerguthaben				
1.10192.02 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk					Rechnung 2017		0.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
01.01.18	01.01.18	+	A 119		1.20460.01	Waldburger Ingenieure AG, Honorar, Schlussrechnung, Landumlegung		234.25	-234.25
01.01.18	01.01.18	+	A 121		1.20460.01	EGSA-Haustech GmbH, Schlussrechnung, Umlegung WL		547.95	-782.20
22.02.18	31.01.18	+	976	472	1.20000.01	EGSA-Haustech GmbH, Umlegung Wasserleitung, Schlussabrechnung	547.95		-234.25
22.02.18	05.02.18	+	979	474	1.20000.01	Waldburger AG, Umleitung Wasserleitung, Schlussrechnung	234.25		0.00
25.09.18	10.09.18	+	7921	3026	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstrasse, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	198.80		198.80
02.10.18	30.09.18		18470	3123	(diverse)	Eidg. MWST, Wasser, 07.18 - 09.18		198.80	0.00
19.12.18	19.12.18	+	16407	4043	1.20000.01	EGSA-Haustech GmbH, a/cto, Erneuerung Hägeler/Dorfstrasse	1'540.00		1'540.00
21.12.18	21.12.18	+	16560	4240	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten, Wasser Dorfstrasse	900.65		2'440.65
31.12.18	31.12.18	+	17198	4328	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Aufwendungen, 09.18 - 12.18	298.65		2'739.30
13.02.19	31.12.18		20469	4566	(diverse)	Eidg. MWST, Wasserwerk, 10.18 - 12.18		2'739.30	0.00
S/H, Sdo per 31.12.2018							3'720.30	3'720.30	0.00
Steuerbuchungen							3'720.30	782.20	2'938.10
Nicht-Steuerbuchungen							0.00	2'938.10	-2'938.10

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2017	100'000	Rech. 2017	378.00
1.720	Abwasserbeseitigung	Budget 2018	100'000	Rech. 2018	10'767.15
1.7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	Budget 2019	160'000	Restkr. 2018	89'232.85
1.7201.5030.07	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 240'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
25.09.18	10.09.18	+	7922	3026	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstrasse, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	4'302.90		4'302.90
31.12.18	31.12.18	+	17199	4328	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Aufwendungen, 09.18 - 12.18	6'464.25		10'767.15
S/H, Sdo per 31.12.2018							10'767.15	0.00	10'767.15
Steuerbuchungen							10'767.15	0.00	10'767.15
Nicht-Steuerbuchungen							0.00	0.00	0.00

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2017		Rech. 2017	
1.720	Abwasserbeseitigung	Budget 2018	0	Rech. 2018	49'883.05
1.7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	Budget 2019		Restkr. 2018	-49'883.05
1.7201.5030.09	WEP (1.2), Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 27.11.17, Fr. 170'000 (Anteil: Fr. 90'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
21.12.18	21.12.18	+	16557	4239	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten, Schmutzwasser Dorfstrasse	49'583.05		49'583.05
31.12.18	31.12.18	+	17186	4309	1.20000.01	DBKS, Verwaltungsgebühr	278.55		49'861.60
04.02.19	31.12.18		19787	4295	1.10192.12	DBVU, Verwaltungsgebühr, Korrektur MWST	21.45		49'883.05
						S/H, Sdo per 31.12.2018	49'883.05	0.00	49'883.05
						Steuerbuchungen	49'861.60	0.00	49'861.60
						Nicht-Steuerbuchungen	21.45	0.00	21.45

1	Aktiven	101	Forderungen			
10	Finanzvermögen	1019	Übrige Forderungen			
		10192	MWST-Vorsteuerguthaben			
1.10192.12 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung				Rechnung 2017		0.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
25.09.18	10.09.18	+	7923	3026	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstrasse, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	331.30		331.30
02.10.18	30.09.18		18477	3168	(diverse)	Eidg. MWST, Abwasser, 07.18 - 09.18		331.30	0.00
21.12.18	21.12.18	+	16558	4239	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten, Schmutzwasser Dorfstrasse	3'817.90		3'817.90
31.12.18	31.12.18	+	17187	4309	1.20000.01	DBKS, Verwaltungsgebühr	21.45		3'839.35
31.12.18	31.12.18	+	17200	4328	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Aufwendungen, 09.18 - 12.18	497.75		4'337.10
04.02.19	31.12.18		19787	4295	1.7201.5030.09	DBVU, Verwaltungsgebühr, Korrektur MWST		21.45	4'315.65
13.02.19	31.12.18		20457	4323	1.7201.5030.10	Steinmann Ing., Meteorwasser, MWST	67.90		4'383.55
13.02.19	31.12.18		20460	4564	1.20022.11	Eidg. MWST, Abwasser, 10.18 - 12.18		4'383.55	0.00
S/H, Sdo per 31.12.2018							4'736.30	4'736.30	0.00
Steuerbuchungen							4'668.40	0.00	4'668.40
Nicht-Steuerbuchungen							67.90	4'736.30	-4'668.40

1.6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	Budget 2018	400'000	Rech. 2018	83'919.25
1.615	Gemeindestrassen	Budget 2019	440'000	Rech. 2019	507'261.55
1.6150	Gemeindestrassen	Budget 2020	30'000	Restkr. 2019	-67'261.55
1.6150.5010.05	WEP (1,2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 650'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
20.03.19	20.03.19	2313	741	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	7'062.85		7'062.85
03.04.19	03.04.19	3192	830	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstrasse Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	1'114.15		8'177.00
01.05.19	01.05.19	3716	1101	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Strassenbau, Akonto	78'245.70		86'422.70
03.06.19	29.05.19	4066	1544	1.10010.01	Meier A. und N., Abtretungsentschädigung, Erneuerung Dorfstrasse/Hägelerstrasse	4'750.00		91'172.70
29.05.19	29.05.19	4788	1459	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Strassenbau, Akonto	131'118.80		222'291.50
26.06.19	26.06.19	5449	1704	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	10'666.10		232'957.60
29.07.19	09.07.19	5775	1996	1.10010.01	Würsch Gartenbau, div. Gartenarbeiten Parzelle Nr. 495	6'979.00		239'936.60
31.07.19	31.07.19	5996	1785	1.20000.01	Martin Steiger, Erneuerung Hägeler, Zaun auf Granitsteinkrone, 06.19	4'973.35		244'909.95
31.07.19	31.07.19	6029	1850	1.20000.01	JMPS Security GmbH, Deckbelageinbau, Dorfstrasse	1'077.00		245'986.95
31.07.19	31.07.19	6112	1960	1.20000.01	Elektro Wettstein, Anpassung Eingangsbeleuchtung, Dorfstrasse, 05.03.19 - 11.06.19	958.50		246'945.45
14.08.19	14.08.19	6392	2104	1.20000.01	Egloff Gartendesign GmbH, Bepflanzung, 20. - 21.05.19	3'702.15		250'647.60
14.08.19	14.08.19	6407	2119	1.20000.01	Roberit AG, Erneuerung Markierungen u. Signalisation, Dorfstrasse, 01. / 18.07.19	2'169.90		252'817.50
14.08.19	14.08.19	6408	2120	1.20000.01	Cellere AG, Strassenbauarbeiten	112'391.95		365'209.45
31.12.19	26.11.19	17170	3291	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Strassenbau, Dorfstrasse	20'800.25		386'009.70
31.12.19	17.12.19	16975	3565	1.20000.01	Elektra Remetschwil, Strassenbeleuchtung, Dorfstrasse u. Hägelerstrasse	37'949.95		423'959.65
31.12.19	31.12.19	16797	3724	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten, Dorfstrasse	40'546.80		464'506.45
					Übertrag	464'506.45	0.00	464'506.45

1.6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	Budget 2018	400'000	Rech. 2018	83'919.25
1.615	Gemeindestrassen	Budget 2019	440'000	Rech. 2019	507'261.55
1.6150	Gemeindestrassen	Budget 2020	30'000	Restkr. 2019	-67'261.55
1.6150.5010.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 650'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
					Übertrag	464'506.45	0.00	464'506.45
31.12.19	31.12.19	16821	3792	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Erneuerung, Strassen u. Werkleitungen, Dorfstr. Hägeler, 06.19 - 12.19	15'408.05		479'914.50
31.12.19	31.12.19	16865	3834	1.20000.01	DBVU, Kleinmassnahmen, BehiG, Zwischenabrechnung	6'000.00		485'914.50
31.12.19	31.12.19	16880	3857	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen, 02.19 - 12.19	21'347.05		507'261.55
					S/H, Sdo per 31.12.2019	507'261.55	0.00	507'261.55

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2018	80'000	Rech. 2018	26'460.30
1.710	Wasserversorgung	Budget 2019	50'000	Rech. 2019	67'671.05
1.7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	Budget 2020	10'000	Restkr. 2019	-17'671.05
1.7101.5030.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 170'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
20.02.19	20.02.19	+	946	282	1.20000.01	EGSA-Haustech GmbH, Rohrlegearbeiten, Erneuerung Dorfstrasse/Hägeler Süd	20'000.00		20'000.00
20.03.19	20.03.19	+	2314	741	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	1'639.45		21'639.45
01.05.19	01.05.19	+	3717	1102	1.20000.01	EGSA-Haustech GmbH, Rohrlegerarbeiten, Erneuerung Dorfstrasse/Hägeler Süd, Akonto	12'000.00		33'639.45
01.05.19	01.05.19	+	3721	1104	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Wasser, Akonto	13'830.90		47'470.35
26.06.19	26.06.19	+	5450	1704	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	4'126.50		51'596.85
31.12.19	26.11.19	+	17171	3292	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Wasser, Dorfstrasse	11'914.05		63'510.90
31.12.19	31.12.19	+	16795	3723	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten, Dorfstrasse	4'160.15		67'671.05
S/H, Sdo per 31.12.2019							67'671.05	0.00	67'671.05
Steuerbuchungen							67'671.05	0.00	67'671.05
Nicht-Steuerbuchungen							0.00	0.00	0.00

1	Aktiven	101	Forderungen				
10	Finanzvermögen	1019	Übrige Forderungen				
		10192	MWST-Vorsteuerguthaben				
1.10192.02 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk				Rechnung 2018			0.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
20.02.19	20.02.19	+	947	282	1.20000.01	EGSA-Haustech GmbH, Rohrlegearbeiten, Erneuerung Dorstrasse/Hägeler Süd	1'540.00		1'540.00
20.03.19	20.03.19	+	2315	741	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	126.25		1'666.25
08.05.19	31.03.19		3838	1327	(diverse)	Eidg. MWST, Wasser, 01.19 - 03.19		1'666.25	0.00
01.05.19	01.05.19	+	3718	1102	1.20000.01	EGSA-Haustech GmbH, Rohrlegerarbeiten, Erneuerung Dorfstrasse/Hägeler Süd, Akonto	924.00		924.00
01.05.19	01.05.19	+	3722	1104	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Wasser, Akonto	1'065.00		1'989.00
26.06.19	26.06.19	+	5451	1704	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	317.75		2'306.75
13.08.19	30.06.19		6515	2236	(diverse)	Eidg. MWST, Wasser, 04.19 - 06.19		2'306.75	0.00
31.12.19	29.10.19	+	17372	2966	1.20000.01	Frei Rohrleitungsbau AG, div. Arbeiten, Haldemättlistr., 08.10.2019	340.25		340.25
31.12.19	12.11.19	+	17217	3025	1.20000.01	Lienhard AG, Leitungsortung, Haldemättlistr. 28, 16.10.2019	23.35		363.60
31.12.19	26.11.19	+	17164	3287	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten WL, Haldemättlistrasse	1'174.30		1'537.90
31.12.19	26.11.19	+	17172	3292	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Wasser, Dorfstrasse	917.40		2'455.30
31.12.19	10.12.19	+	17031	3407	1.20000.01	FiV Bellikon, Optionserhöhung Wasserbezug, 1. Akonto	5'138.35		7'593.65
31.12.19	31.12.19	+	16796	3723	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten, Dorfstrasse	320.35		7'914.00
31.12.19	31.12.19	+	16816	3788	1.20000.01	Frei Rohrleitungsbau AG, Werkleitungen, Wasser u. Gas, Haldemättlistr., 08.10. - 13.11.19	1'558.10		9'472.10
18.02.20	31.12.19		19509	3917	(diverse)	Eidg. MWST, Wasser, 10.19 - 12.19		9'472.10	0.00
S/H, Sdo per 31.12.2019							13'445.10	13'445.10	0.00
Steuerbuchungen							13'445.10	0.00	13'445.10
Nicht-Steuerbuchungen							0.00	13'445.10	-13'445.10

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2018	100'000	Rech. 2018	10'767.15
1.720	Abwasserbeseitigung	Budget 2019	160'000	Rech. 2019	111'049.45
1.7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	Budget 2020	10'000	Restkr. 2019	48'950.55
1.7201.5030.07	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 240'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
20.03.19	20.03.19	+	2316	741	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	2'732.45		2'732.45
01.05.19	01.05.19	+	3719	1103	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Schmutzwasser, Akonto	54'943.10		57'675.55
29.05.19	29.05.19	+	4789	1460	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Schmutzwasser, Akonto	4'049.30		61'724.85
26.06.19	26.06.19	+	5452	1704	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	2'475.90		64'200.75
1.12.19	26.11.19	+	17173	3293	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten AWL, Dorfstrasse	31'306.25		95'507.00
31.12.19	31.12.19	+	16793	3722	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten, Schmutzwasser, Dorfstrasse	15'542.45		111'049.45
S/H, Sdo per 31.12.2019							111'049.45	0.00	111'049.45
Steuerbuchungen							111'049.45	0.00	111'049.45
Nicht-Steuerbuchungen							0.00	0.00	0.00

1	Aktiven	101	Forderungen				
10	Finanzvermögen	1019	Übrige Forderungen				
		10192	MWST-Vorsteuerguthaben				
1.10192.12 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung				Rechnung 2018		0.00	

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
20.03.19	20.03.19	+	2317	741	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	210.40		210.40
08.05.19	31.03.19		3842	1338	(diverse)	Eidg. MWST, Abwasser, 01.19 - 03.19		210.40	0.00
01.05.19	01.05.19	+	3720	1103	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Schmutzwasser, Akonto	4'230.60		4'230.60
29.05.19	29.05.19	+	4790	1460	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Schmutzwasser, Akonto	311.80		4'542.40
12.06.19	12.06.19	+	5206	1574	1.20000.01	DBVU, Bewilligungsgebühr, Halde mättlistrasse	21.45		4'563.85
26.06.19	26.06.19	+	5453	1704	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Dorfstr. Hägeler, Erneuerung Strassen und Werkleitungen	190.65		4'754.50
13.08.19	30.06.19		6511	2235	1.20022.11	Eidg. MWST, Abwasser, 04.19 - 06.19		4'754.50	0.00
14.08.19	14.08.19		5969	2135	1.7201.5030.10	Walo Bertschinger AG, Sauberwasserleitung, Sennhof, 03.19 - 04.19, MWST	5'405.95		5'405.95
29.11.19	30.09.19		8879	3332	(diverse)	Eidg. MWST, Abwasser, 07.19 - 09.19		5'405.95	0.00
31.12.19	26.11.19	+	17166	3288	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Sauberwasserentsorgung, Halde mättlistrasse	2'198.55		2'198.55
31.12.19	26.11.19	+	17168	3289	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten Schmutzwasserentsorgung , Halde mättlistrasse	1'046.90		3'245.45
1.12.19	26.11.19	+	17174	3293	1.20000.01	Cellere AG, Baumeisterarbeiten AWL, Dorfstrasse	2'410.60		5'656.05
31.12.19	31.12.19		9368	3596	1.7201.5620.01	FIV Stetten, Bau Regenbecken, Schlusszahlung, Korrektur MWST-Satz 8%	31.85		5'687.90
17.02.20	31.12.19		9370	3789	1.7201.5030.10	Steinmann Ingenieure, div. Arbeiten, Meteorwasserleitung Sennhofstr., 01.19 - 12.19, MWST	268.65		5'956.55
31.12.19	31.12.19	+	16717	3596	1.20000.01	FIV Stetten, Bau Regenbecken, Schlusszahlung	882.85		6'839.40
31.12.19	31.12.19	+	16794	3722	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten, Schmutzwasser, Dorfstrasse	1'196.75		8'036.15
31.12.19	31.12.19	+	16818	3789	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Meter	268.65		8'304.80
Übertrag							18'675.65	10'370.85	8'304.80

1	Aktiven	101	Forderungen				
10	Finanzvermögen	1019	Übrige Forderungen				
		10192	MWST-Vorsteuerguthaben				
1.10192.12	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung				Rechnung 2018		0.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
						Übertrag	18'675.65	10'370.85	8'304.80
23.01.20	31.12.19	+	17521	3789	1.7201.5030.10	Steinmann Ingenieure, div. Arbeiten, Meteorwasserleitung Sennhofstr., 01.19 - 12.19, Umbuchung		268.65	8'036.15
18.02.20	31.12.19		19514	3918	1.20022.11	Eidg. MWST, Abwasser, 10.19 - 12.19		8'036.15	0.00
						S/H, Sdo per 31.12.2019	18'675.65	18'675.65	0.00
						Steuerbuchungen	12'969.20	268.65	12'700.55
						Nicht-Steuerbuchungen	5'706.45	18'407.00	-12'700.55

1.6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	Budget 2019	440'000	Rech. 2019	507'261.55
1.615	Gemeindestrassen	Budget 2020	30'000	Rech. 2020	27'789.60
1.6150	Gemeindestrassen	Budget 2021	0	Restkr. 2020	2'210.40
1.6150.5010.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 650'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
20.07.20	13.07.20	5192	6996	1.10010.01	DBVU, Kleinmassnahmen, BehiG, Zwischenabrechnung	3'000.00		3'000.00
31.07.20	20.07.20	5231	7030	1.10010.01	Horisberger A., Abtretungsentschädigung, Erneuerung	6'500.00		9'500.00
31.07.20	20.07.20	5233	7032	1.10010.01	Dorfstrasse/Hägelerstrasse, Schlusszahlung Wettstein M., Abtretungsentschädigung, Erneuerung	5'000.00		14'500.00
31.07.20	20.07.20	5243	7034	1.10010.01	Dorfstrasse/Hägelerstrasse, Schlusszahlung Meier A., Abtretungsentschädigung, Erneuerung	4'750.00		19'250.00
04.08.20	04.08.20	5977	893	1.20000.01	Dorfstrasse/Hägelerstrasse, Schlusszahlung Humbel Benedikt, Abtretungsvertrag, Honorarkosten	4'087.00		23'337.00
28.09.20	25.09.20	6772	7402	1.10010.01	Dubach P., Abtretungsentschädigung, Prz. 204	344.00		23'681.00
27.01.21	31.12.20	7959	1710	1.6290.3634.01	FIV Niederrohrdorf, Tageskarten, 01.20 - 12.20, Umbuchung		5'090.50	18'590.50
31.12.20	31.12.20	19634	1709	1.20000.01	Steinmann Ingenieure, Honorarkosten, Erneuerung	4'108.60		22'699.10
31.12.20	31.12.20	19635	1710	1.20000.01	Dorfstrasse/Hägeler, 01.20 - 12.20 FIV Niederrohrdorf, Tageskarten, 01.20 - 12.20	5'090.50		27'789.60
S/H, Sdo per 31.12.2020						32'880.10	5'090.50	27'789.60

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2019	50'000	Rech. 2019	67'671.05
1.710	Wasserversorgung	Budget 2020	10'000	Rech. 2020	8'315.10
1.7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	Budget 2021		Restkr. 2020	1'684.90
1.7101.5030.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 170'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
28.09.20	25.09.20	+	6781	7406	1.10010.01	EGSA GmbH, Erneuerung Hägeler Süd/Dorfstrasse, Schlussabrechnung	8'315.10		8'315.10
						S/H, Sdo per 31.12.2020	8'315.10	0.00	8'315.10
						Steuerbuchungen	8'315.10	0.00	8'315.10
						Nicht-Steuerbuchungen	0.00	0.00	0.00

1	Aktiven	101	Forderungen				
10	Finanzvermögen	1019	Übrige Forderungen				
		10192	MWST-Vorsteuerguthaben				
						Rechnung 2019	0.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
27.01.21	02.03.20	+	7953	359	(diverse)	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten, Haldemättlistrasse, Akonto, Umbuchung		625.90	-625.90
19.03.20	19.03.20	+	2475	267	1.20000.01	Frei Rohrleitungsbau AG, div. Arbeiten WL, 08.10.19 - 03.03.20	1'113.40		487.50
25.05.20	31.03.20		19946	6714	(diverse)	Eidg. MWST, Wasser, 01.20 - 03.20		1'113.40	-625.90
03.04.20	03.04.20	+	2879	358	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten Wasserleitung, Haldemättlistrasse, Akonto	842.35		216.45
03.04.20	03.04.20	+	2881	359	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten, Haldemättlistrasse, Akonto	625.90		842.35
07.05.20	07.05.20	+	3883	483	1.20000.01	Frei Rohrleitungsbau AG, Wasserleitungen, Haldemättlistrasse, 08.10.19 - 06.04.20	880.30		1'722.65
07.05.20	07.05.20	+	3885	484	1.20000.01	Frei Rohrleitungsbau AG, Wasserleitungen, Haldemättlistrasse, 08.10.19 - 03.03.20	1'113.40		2'836.05
20.05.20	20.05.20	+	3235	580	1.20000.01	Frei Rohrleitungsbau AG, Wasserleitungen, Haldemättlistrasse, 08.10. - 15.04.20	614.10		3'450.15
04.06.20	04.06.20	+	4641	618	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten, WL Haldemättlistrasse, bis 30.04.20	1'718.80		5'168.95
23.07.20	30.06.20		19950	7022	(diverse)	Eidg. MWST, Wasser, 04.20 - 06.20		5'794.85	-625.90
27.08.20	27.08.20	+	6396	970	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten WL, Haldemättlistr., bis 31.07.2020	970.00		344.10
28.09.20	25.09.20	+	6782	7406	1.10010.01	EGSA GmbH, Erneuerung Hägeler Süd/Dorfstrasse, Schlussabrechnung	640.25		984.35
28.10.20	30.09.20		9335	7554	(diverse)	Eidg. MWST, Wasser, 07.20 - 09.20		1'610.25	-625.90
10.11.20	30.10.20	+	9816	7683	1.10100.01	Korrektur Schlussrechnung, Frei Rohrleitungsbau AG, Frei Rohrleitungsbau AG, R.Nr. 20715		96.20	-722.10
09.12.20	09.12.20	+	10594	1500	1.20000.01	Cellere Bau AG, Baumeisterarbeiten, Wasserleitung, Haldemättlistrasse, Schlussrechnung	346.55		-375.55
22.12.20	22.12.20	+	17665	267	1.20000.01	Frei Rohrleitungsbau AG, div. Arbeiten WL, 08.10.19 - 03.03.20	-1'113.40		-1'488.95
						Übertrag	7'751.65	9'240.60	-1'488.95

1	Aktiven	101	Forderungen				
10	Finanzvermögen	1019	Übrige Forderungen				
		10192	MWST-Vorsteuerguthaben				
1.10192.02	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk					Rechnung 2019	0.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
						Übertrag	7'751.65	9'240.60	-1'488.95
22.12.20	22.12.20	+	17759	267	1.20000.01	Frei Rohrleitungsbau AG, div. Arbeiten WL, 08.10.19 - 03.03.20	1'113.40		-375.55
23.12.20	23.12.20	+	18376	1585	1.20000.01	FiV Bellikon, Optionserhöhung, Aktion	772.45		396.90
10.02.21	31.12.20		20248	8047	(diverse)	Eidg. MWST, Wasser, 10.20 - 12.20		396.90	0.00
						S/H, Sdo per 31.12.2020	9'637.50	9'637.50	0.00
						Steuerbuchungen	9'637.50	722.10	8'915.40
						Nicht-Steuerbuchungen	0.00	8'915.40	-8'915.40

1.6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	Budget 2020	30'000	Rech. 2020	27'789.60
1.615	Gemeindestrassen	Budget 2021	0	Rech. 2021	3'125.00
1.6150	Gemeindestrassen	Budget 2022		Restkr. 2021	-3'125.00
1.6150.5010.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 650'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
08.03.21	27.01.21	*34.22	6219 1.0220.4260.00	Entsch. Stützmauer LG Oser M., Ingenieurbüro Steinmann, R.Nr. 21469, Umbuchung		3'500.00	-3'500.00
08.03.21	27.01.21	*34.23	6219 1.0220.4260.00	Entsch. Stützmauer LG Oser M., Ingenieurbüro Steinmann, R.Nr. 21469, Umbuchung		-1'750.00	-1'750.00
02.02.21	29.01.21	*2.122	6132 1.10010.01	Oser M., Schadenersatz Stützmauer, Hägelerstr.	3'500.00		1'750.00
24.03.21	24.03.21	*54.1.56	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21	1'375.00		3'125.00
S/H, Sdo per 25.03.2021					4'875.00	1'750.00	3'125.00

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2020	10'000	Rech. 2020	8'315.10
1.710	Wasserversorgung	Budget 2021	0	Rech. 2021	319.20
1.7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	Budget 2022		Restkr. 2021	-319.20
1.7101.5030.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 170'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.		Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
24.03.21	24.03.21	+	*21.164.2	296	(diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21, Umbuchung		531.95	-531.95
24.03.21	24.03.21	+	*21.165.1	296	(diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21, Umbuchung	319.20		-212.75
24.03.21	24.03.21	+	*54.1.57	296	(diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21	531.95		319.20
S/H, Sdo per 25.03.2021							851.15	531.95	319.20
Steuerbuchungen							851.15	531.95	319.20
Nicht-Steuerbuchungen							0.00	0.00	0.00

1	Aktiven	101	Forderungen			
10	Finanzvermögen	1019	Übrige Forderungen			
		10192	MWST-Vorsteuerguthaben			
1.10192.02 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk				Rechnung 2020		0.00

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
24.03.21	24.03.21	+	*21.164.2	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21, Umbuchung		40.95	-40.95
24.03.21	24.03.21	+	*21.165.1	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21, Umbuchung	24.60		-16.35
24.03.21	24.03.21	+	*54.1.57	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21	40.95		24.60
S/H, Sdo per 25.03.2021						65.55	40.95	24.60
Steuerbuchungen						65.55	40.95	24.60
Nicht-Steuerbuchungen						0.00	0.00	0.00

1.7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	Budget 2020	10'000	Rech. 2020	0.00
1.720	Abwasserbeseitigung	Budget 2021	0	Rech. 2021	531.95
1.7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	Budget 2022		Restkr. 2021	-531.95
1.7201.5030.07	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 240'000)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
24.03.21	24.03.21	+	*21.164.1	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21, Umbuchung	531.95		531.95
24.03.21	24.03.21	+	*21.165.2	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21, Umbuchung		319.20	212.75
24.03.21	24.03.21	+	*54.1.58	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21	319.20		531.95
S/H, Sdo per 25.03.2021						851.15	319.20	531.95
Steuerbuchungen						851.15	319.20	531.95
Nicht-Steuerbuchungen						0.00	0.00	0.00

1	Aktiven	101	Forderungen				
10	Finanzvermögen	1019	Übrige Forderungen				
		10192	MWST-Vorsteuerguthaben				
1.10192.12 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung				Rechnung 2020		0.00	

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
24.03.21	24.03.21	+	*21.164.1	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21, Umbuchung	40.95		40.95
24.03.21	24.03.21	+	*21.165.2	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21, Umbuchung		24.60	16.35
24.03.21	24.03.21	+	*54.1.58	296 (diverse)	Steinmann Ingenieure, Abschlussarbeiten, WEP Dorfstr. / Hägelerstr., 01.01. - 10.03.21	24.60		40.95
S/H, Sdo per 25.03.2021						65.55	24.60	40.95
Steuerbuchungen						65.55	24.60	40.95
Nicht-Steuerbuchungen						0.00	0.00	0.00

BAUABRECHNUNG

11.03.2021

Objekt: Remetschwil, Erneuerung Dorfstrasse
Projektbezeichnung: Zusammenstellung Teilprojekte
Ingenieurbüro: Steinmann Ingenieure und Planer AG, Brugg
Baumeister: Cellere AG, Birr
Sanitär: EGSA Haustech GmbH, Remetschwil

Kostenträger	Arbeit, Rechnung, usw.	KV inkl. MWST	Kredit inkl. MWST	Rechnungen exkl. MWST	MWST	Rechnungen inkl. MWST
Gemeinde	Strasse [1.6150.5010.05]	Fr. 715'000.00	Fr. 715'000.00	Fr. 590'861.25	Fr. 42'034.15	Fr. 632'895.40
Gemeinde	Schmutzwasser [1.7201.5030.07 + 1.7201.5030.09]	Fr. 315'000.00	Fr. 315'000.00	Fr. 172'609.60	Fr. 13'244.95	Fr. 185'854.55
Gemeinde	Sauberwasser [1.7201.5030.07]	Fr. 15'000.00	Fr. 15'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Gemeinde	Wasser [1.7101.5030.05 + 1.7101.5030.07]	Fr. 185'000.00	Fr. 185'000.00	Fr. 114'462.10	Fr. 8'813.70	Fr. 123'275.80
		Fr. 1'230'000.00	Fr. 1'230'000.00	Fr. 877'932.95	Fr. 64'092.80	Fr. 942'025.75

BAUABRECHNUNG

11.03.2021

Objekt: Remetschwil, Erneuerung Dorfstrasse
 Projektbezeichnung: Strasse [1.6150.5010.05]

Firma	Arbeit, Rechnung, usw.	Rechnungs Nr	ZA	Datum	KS/KV inkl. UVG/MWST	Kredit inkl. MWST	Rechnungen exkl. MWST	MWST	Rechnungen inkl. MWST	Bemerkung
	Honorare				Fr. 97'000.00	Fr. 97'000.00	Fr. 87'911.70	Fr. 6'799.15	Fr. 94'710.85	
	Honorare				Fr. 97'000.00	Fr. 97'000.00	Fr. 87'911.70	Fr. 6'799.15	Fr. 94'710.85	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 97'000.00					
Steinmann Ing. u. Planer AG	3. Akonto	1100.1302.3		08.01.2018			Fr. 10'000.00	Fr. 800.00	Fr. 10'800.00	Anteil 100%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.4		13.04.2018			Fr. 15'176.60	Fr. 1'168.60	Fr. 16'345.20	Anteil 100%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.5		10.09.2018			Fr. 10'327.00	Fr. 795.20	Fr. 11'122.20	Anteil 60%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.6		07.01.2019			Fr. 15'514.15	Fr. 1'194.55	Fr. 16'708.70	Anteil 60%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.7		11.03.2019			Fr. 6'557.90	Fr. 504.95	Fr. 7'062.85	Anteil 60%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.8		14.06.2019			Fr. 9'903.55	Fr. 762.55	Fr. 10'666.10	Anteil 60%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.9		06.01.2020			Fr. 14'306.45	Fr. 1'101.60	Fr. 15'408.05	Anteil 100%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.10		04.01.2021			Fr. 3'814.85	Fr. 293.75	Fr. 4'108.60	Anteil 100%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Schlussrechnung	1100.1302.11		11.03.2021			Fr. 1'276.70	Fr. 98.30	Fr. 1'375.00	Anteil 60%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rissprotokolle	1100.1302.1.1		01.03.2019			Fr. 1'034.50	Fr. 79.65	Fr. 1'114.15	
	Baukosten				Fr. 515'000.00	Fr. 515'000.00	Fr. 430'919.25	Fr. 33'113.10	Fr. 464'032.35	
	Bauarbeiten				Fr. 466'000.00	Fr. 466'000.00	Fr. 376'479.10	Fr. 28'988.90	Fr. 405'468.00	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 466'000.00					
Cellere AG	Rechnung 1. Akonto	1059142	7	14.12.2018			Fr. 20'765.55	Fr. 1'598.95	Fr. 22'364.50	
Cellere AG	Rechnung 2. Akonto	1062085	12	03.04.2019			Fr. 72'651.55	Fr. 5'594.15	Fr. 78'245.70	
Cellere AG	Rechnung 3. Akonto	1063367	15	16.05.2019			Fr. 121'744.45	Fr. 9'374.35	Fr. 131'118.80	
Cellere AG	Rechnung 4. Akonto	1065549	22	22.07.2019			Fr. 104'356.50	Fr. 8'035.45	Fr. 112'391.95	
Cellere AG	Rechnung 5. Akonto	1069206	26	06.11.2019			Fr. 19'313.15	Fr. 1'487.10	Fr. 20'800.25	
Cellere AG	Rechnung Schluss	1070809	28	13.12.2019			Fr. 37'647.90	Fr. 2'898.90	Fr. 40'546.80	
	Nebendarbeiten, Fertigstellung				Fr. 8'000.00	Fr. 8'000.00	Fr. 4'617.80	Fr. 355.55	Fr. 4'973.35	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 8'000.00					
Steiger Zaunbau, Schlieren	Erstellung Zaun Parz. Nr. 495 Horisberger	6-7'170	18	13.06.2019			Fr. 4'617.80	Fr. 355.55	Fr. 4'973.35	
	Betriebsausstattung, EM-Einrichtungen				Fr. 32'000.00	Fr. 32'000.00	Fr. 35'236.75	Fr. 2'713.20	Fr. 37'949.95	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 32'000.00					
Elektra Remetschwil	Gesamtkosten Beleuchtung		27	26.11.2019			Fr. 35'236.75	Fr. 2'713.20	Fr. 37'949.95	
	Umgebung				Fr. 9'000.00	Fr. 9'000.00	Fr. 14'585.60	Fr. 1'055.45	Fr. 15'641.05	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 9'000.00					
Schreder Swiss AG	Leuchte			24.08.2018			Fr. 3'715.30	Fr. 286.10	Fr. 4'001.40	
Würsch Gartenbau, Fislisbach	Anpassungen Garten Parz. Nr. 495 Horisberger	19011	17	03.06.2019			Fr. 6'480.05	Fr. 498.95	Fr. 6'979.00	
Elektro Wettstein, Remetschwil	Beleuchtungsanpassung Dorfstr. 10	6143793	20	23.06.2019			Fr. 889.95	Fr. 68.55	Fr. 958.50	
Egloff Gartendesign, Niedervil	Anpassungen Garten Parz. Nr. 167 Meier	19051	21	10.07.2019			Fr. 3'500.30	Fr. 201.85	Fr. 3'702.15	

BAUABRECHNUNG

11.03.2021

Objekt: Remetschwil, Erneuerung Dorfstrasse
 Projektbezeichnung: Schmutzwasser [1.7201.5030.07 + 1.7201.5030.09]

Firma	Arbeit, Rechnung, usw.	Rechnungs Nr	ZA	Datum	KS/KV inkl. MWST	Kredit inkl. MWST	Rechnungen exkl. MWST	MWST	Rechnungen inkl. MWST	Bemerkung
	Honorare				Fr. 51'000.00	Fr. 51'000.00	Fr. 16'507.45	Fr. 1'271.05	Fr. 17'778.50	
	Honorare				Fr. 51'000.00	Fr. 51'000.00	Fr. 16'507.45	Fr. 1'271.05	Fr. 17'778.50	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 51'000.00					
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.5		10.09.2018			Fr. 4'302.90	Fr. 331.30	Fr. 4'634.20	Anteil 25%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.6		07.01.2019			Fr. 6'464.25	Fr. 497.75	Fr. 6'962.00	Anteil 25%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.7		11.01.2019			Fr. 2'732.45	Fr. 210.40	Fr. 2'942.85	Anteil 25%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.8		14.06.2019			Fr. 2'475.90	Fr. 190.65	Fr. 2'666.55	Anteil 15%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.9		06.01.2020			Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Anteil 0%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.10		04.01.2021			Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Anteil 0%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Schlussrechnung	1100.1302.11		11.03.2021			Fr. 531.95	Fr. 40.95	Fr. 572.90	Anteil 25%
	Baukosten				Fr. 251'000.00	Fr. 251'000.00	Fr. 155'424.15	Fr. 11'967.65	Fr. 167'391.80	
	Bauarbeiten				Fr. 251'000.00	Fr. 251'000.00	Fr. 155'424.15	Fr. 11'967.65	Fr. 167'391.80	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 251'000.00					
Cellere AG	Rechnung 1. Akonto	1059144	8	14.12.2018			Fr. 49'583.05	Fr. 3'817.90	Fr. 53'400.95	
Cellere AG	Rechnung 2. Akonto	1062082	13	03.04.2019			Fr. 54'943.10	Fr. 4'230.60	Fr. 59'173.70	
Cellere AG	Rechnung 3. Akonto	1063367	16	16.05.2019			Fr. 4'049.30	Fr. 311.80	Fr. 4'361.10	
Cellere AG	Rechnung 4. Akonto	1069203	24	06.11.2019			Fr. 31'306.25	Fr. 2'410.60	Fr. 33'716.85	
Cellere AG	Rechnung Schluss	1070813	29	13.12.2019			Fr. 15'542.45	Fr. 1'196.75	Fr. 16'739.20	
	Nebearbeiten, Fertigstellung				Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 0.00					
	Übrige Kosten				Fr. 13'000.00	Fr. 13'000.00	Fr. 678.00	Fr. 6.25	Fr. 684.25	
	Übrige Kosten				Fr. 13'000.00	Fr. 13'000.00	Fr. 678.00	Fr. 6.25	Fr. 684.25	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 13'000.00					
Dep. BVU	Bewilligungsgebühr Kanalisation	500334560		05.07.2017			Fr. 300.00	Fr. 0.00	Fr. 300.00	
Waldburger Ingenieure AG	Beratung	403692	2	10.11.2017			Fr. 78.00	Fr. 6.25	Fr. 84.25	
Dep. BKS	Verwaltungsgebühr			31.12.2018			Fr. 278.55	Fr. 0.00	Fr. 278.55	
Dep. BVU	Verwaltungsgebühr			04.02.2019			Fr. 21.45	Fr. 0.00	Fr. 21.45	
	Total Investitionskosten				Fr. 315'000.00	Fr. 315'000.00	Fr. 172'609.60	Fr. 13'244.95	Fr. 185'854.55	

BAUABRECHNUNG

11.03.2021

Objekt: Remetschwil, Erneuerung Dorfstrasse
 Projektbezeichnung: Sauberwasser [1.7201.5030.07]

Firma	Arbeit, Rechnung, usw.	Rechnungs Nr	ZA	Datum	KS/KV inkl. MWST	Kredit inkl. MWST	Rechnungen exkl. MWST	MWST	Rechnungen inkl. MWST	Bemerkung
	Honorare				Fr. 3'000.00	Fr. 3'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Honorare				Fr. 3'000.00	Fr. 3'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Kostenvorschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 3'000.00					
	Baukosten				Fr. 11'000.00	Fr. 11'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Bauarbeiten				Fr. 1'000.00	Fr. 1'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Kostenvorschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 1'000.00					
	Kanalsanierung Abwasser				Fr. 10'000.00	Fr. 10'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Kostenvorschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 10'000.00					
	Nebenarbeiten, Fertigstellung				Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Kostenvorschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 0.00					
	Übrige Kosten				Fr. 1'000.00	Fr. 1'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Übrige Kosten				Fr. 1'000.00	Fr. 1'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Kostenvorschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 1'000.00					
	Total Investitionskosten				Fr. 15'000.00	Fr. 15'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	

BAUABRECHNUNG

11.03.2021

Objekt: Remetschwil, Erneuerung Dorfstrasse
 Projektbezeichnung: Wasser [1.7101.5030.05 + 1.7101.5030.07]

Firma	Arbeit, Rechnung, usw.	Rechnungs Nr	ZA	Datum	KS/KV inkl. MWST	Kredit inkl. MWST	Rechnungen exkl. MWST	MWST	Rechnungen inkl. MWST	Bemerkung
	Honorare				Fr. 17'000.00	Fr. 17'000.00	Fr. 12'545.45	Fr. 966.05	Fr. 13'511.50	
	Honorare				Fr. 17'000.00	Fr. 17'000.00	Fr. 12'545.45	Fr. 966.05	Fr. 13'511.50	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 17'000.00					
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.5		10.09.2018			Fr. 2'581.75	Fr. 198.80	Fr. 2'780.55	Anteil 15%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.6		07.01.2019			Fr. 3'878.55	Fr. 298.65	Fr. 4'177.20	Anteil 15%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.7		11.03.2019			Fr. 1'639.45	Fr. 126.25	Fr. 1'765.70	Anteil 15%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.8		14.06.2019			Fr. 4'126.50	Fr. 317.75	Fr. 4'444.25	Anteil 25%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.9		06.01.2020			Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Anteil 0%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Rechnung	1100.1302.10		04.01.2021			Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Anteil 0%
Steinmann Ing. u. Planer AG	Schlussrechnung	1100.1302.11		11.03.2021			Fr. 319.20	Fr. 24.60	Fr. 343.80	Anteil 15%
	Baukosten				Fr. 163'000.00	Fr. 163'000.00	Fr. 101'916.65	Fr. 7'847.65	Fr. 109'764.30	
	Bauarbeiten				Fr. 86'000.00	Fr. 86'000.00	Fr. 41'601.55	Fr. 3'203.40	Fr. 44'804.95	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 86'000.00					
Cellere AG	Rechnung 1. Akonto	1059143	9	14.12.2018			Fr. 11'696.45	Fr. 900.65	Fr. 12'597.10	
Cellere AG	Rechnung 2. Akonto	1062084	14	03.04.2019			Fr. 13'830.90	Fr. 1'065.00	Fr. 14'895.90	
Cellere AG	Rechnung 3. Akonto	1069205	25	06.11.2019			Fr. 11'914.05	Fr. 917.40	Fr. 12'831.45	
Cellere AG	Rechnung Schluss	1070821	30	13.12.2019			Fr. 4'160.15	Fr. 320.35	Fr. 4'480.50	
	Rohrlegearbeiten Wasser				Fr. 77'000.00	Fr. 77'000.00	Fr. 60'315.10	Fr. 4'644.25	Fr. 64'959.35	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 77'000.00					
EGSA GmbH	1. Akonto Rohrlegearbeiten	2018.0147	6	29.11.2018			Fr. 20'000.00	Fr. 1'540.00	Fr. 21'540.00	
EGSA GmbH	2. Akonto Rohrlegearbeiten	2019.0005	10	24.01.2019			Fr. 20'000.00	Fr. 1'540.00	Fr. 21'540.00	
EGSA GmbH	3. Akonto Rohrlegearbeiten	2019.0028	11	04.04.2019			Fr. 12'000.00	Fr. 924.00	Fr. 12'924.00	
Konkursamt Baden EGSA GmbH	Schlussrechnung	2019.0018	32	09.09.2020			Fr. 8'315.10	Fr. 640.25	Fr. 8'955.35	
	Nebenarbeiten, Fertigstellung				Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 0.00					
	Übrige Kosten				Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Übrige Kosten				Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00	
	Kostenvoranschlag Bauprojekt			25.08.2017	Fr. 5'000.00					
Total Investitionskosten					Fr. 185'000.00	Fr. 185'000.00	Fr. 114'462.10	Fr. 8'813.70	Fr. 123'275.80	