



GEMEINDE 5453 REMETSCHWIL

Kreditabrechnung

“ Sanierung Zopfstrasse und Im Goger inkl. Erneuerung Werkleitungen“

Eve Adam, Leiterin Finanzen Remetschwil

Erläuterungen zur Kreditabrechnung

Überfahrbarer Gehweg entlang der Zopfstrasse (+ CHF 7'750.00)

nach der Abgabe des Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag wurde die Situation entlang der Zopfstrasse nochmals überprüft. Um die Sicherheit und den Verkehrsfluss zu verbessern, wurde nachträglich ein überfahrbarer Gehweg gemäss Gestaltungsplan realisiert. Dadurch mussten Anpassungen am Strassenbau (Strassenhöhen, Randabschlüsse, Entwässerung usw.) vorgenommen werden. Mit dieser Lösung konnten langfristige Vorteile für Fussgänger, Velofahrer und den allgemeinen Verkehr realisiert werden.

Zusätzliche Erneuerung Randabschlüsse und Pflasterung (+ CHF 23'750.00)

Im Sanierungsperimeter wurden im Laufe der Ausführung in Absprache mit dem Gemeinderat mehr Randabschlüsse als ursprünglich geplant ersetzt sowie eine zusätzliche Pflasterung erstellt, um ein schöneres und harmonischeres Strassenbild zu erreichen sowie die Langlebigkeit der Strassensanierung zu erhöhen.

Erweiterung Projektperimeter Kreuzung Zopfstrasse/Moränenweg (+ CHF 10'050.00)

Der Projektperimeter wurde im oberen Teil der Zopfstrasse in der Kreuzung Zopfstrasse/Moränenweg in Richtung Moränenweg und Remetschwilerstrasse verlängert, um die bestehende und ungenügende Strassenentwässerung im Rahmen des Projekts ebenfalls zu optimieren.

Schlechter Strassenkoffer (+ CHF 15'900.00)

Während den Bauarbeiten zeigte sich, dass die Foundation (Strassenkoffer) in deutlich schlechterem Zustand (bzw. in Teilen des Projektperimeters nicht existent) war, als die vorgängigen Messungen aufzeigten. Damit die Strasse nachhaltig in Stand gestellt werden konnte, war ein umfassender Ersatz des Strassenkoffers unumgänglich

Findlinge (+ CHF 11'400.00)

Im Rahmen der Bauarbeiten wurden sowohl im Goger als auch in der Zopfstrasse mehrere grosse Findlinge im Strassenperimeter entdeckt, welche grossen Entfernungsaufwand verursachten.

5453 Remetschwil, 30. April 2026

Kreditabrechnung

der Gemeinde Remetschwil



Verpflichtungskredit	CHF	885'000.00
Objekt	Sanierung Zopfstrasse und Im Goger inkl. Erneuerung Werkleitungen	
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 20.11.2023	

1 Bruttoanlagekosten			
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnungs Konto	1.6150.5010.14	CHF	746'188.30
	1.7101.5030.14	CHF	199'309.70
	1.7201.5030.14	CHF	3'614.75
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		CHF	16'434.95
Total Bruttoanlagekosten		CHF	965'547.70

2 Kreditvergleich			
Verpflichtungskredit		CHF	885'000.00
Kreditüberschreitung / -unterschreitung		CHF	80'547.70

3 Einnahmen			
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnungs Konto		CHF	-
Ausstehende Subventionen und Beiträge		CHF	-
abzüglich Vorsteuerminderung		CHF	-
Total Einnahmen		CHF	-

4 Nettoinvestition			
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		CHF	949'112.75
Total Einnahmen		CHF	-
Nettoinvestition		CHF	949'112.75

5 Aktivierung						
	Übertrag von Konto	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung Betrag		
	1.14070.10	1.10299.01	1.14010.01	3300.10	CHF	746'188.30
	1.14071.30	1.10300.01	1.14031.01	3300.31	CHF	199'309.70
	1.14072.30	1.10301.01	1.14032.01	3300.31	CHF	3'614.75
Total der Nettoinvestition:					CHF	949'112.75
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					CHF	-
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						

6 Erläuterungen	
Überfahrbarer Gehweg entlang der Zopfstrasse (+ CHF 7'750.00)	nach der Abgabe des Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag wurde die Situation entlang der Zopfstrasse nochmals überprüft. Um die Sicherheit und den Verkehrsfluss zu verbessern, wurde nachträglich ein überfahrbarer Gehweg gemäss Gestaltungsplan realisiert. Dadurch mussten Anpassungen am Strassenbau (Strassenhöhen, Randabschlüsse, Entwässerung usw.) vorgenommen werden. Mit dieser Lösung konnten langfristige Vorteile für Fussgänger, Velofahrer und den allgemeinen Verkehr realisiert werden.
Zusätzliche Erneuerung Randabschlüsse und Pflasterung (+ CHF 23'750.00)	Im Sanierungsperimeter wurden im Laufe der Ausführung in Absprache mit dem Gemeinderat mehr Randabschlüsse als ursprünglich geplant ersetzt sowie eine zusätzliche Pflasterung erstellt, um ein schöneres und harmonischeres Strassenbild zu erreichen sowie die Langlebigkeit der Strassensanierung zu erhöhen.
Erweiterung Projektperimeter Kreuzung Zopfstrasse/Moränenweg (+ CHF 10'050.00)	Der Projektperimeter wurde im oberen Teil der Zopfstrasse in der Kreuzung Zopfstrasse/Moränenweg in Richtung Moränenweg und Remetschwilerstrasse verlängert, um die bestehende und ungenügende Strassenentwässerung im Rahmen des Projekts ebenfalls zu optimieren.
Schlechter Strassenkoffer (+ CHF 15'900.00)	Während den Bauarbeiten zeigte sich, dass die Fundation (Strassenkoffer) in deutlich schlechterem Zustand (bzw. in Teilen des Projektperimeters nicht existent) war, als die vorgängigen Messungen aufzeigten. Damit die Strasse nachhaltig in Stand gestellt werden konnte, war ein umfassender Ersatz des Strassenkoffers unumgänglich
Findlinge (+ CHF 11'400.00)	Im Rahmen der Bauarbeiten wurden sowohl Im Goger als auch in der Zopfstrasse mehrere grosse Findlinge im Strassenperimeter entdeckt, welche grossen Entfernungsaufwand verursachten.

Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Remetschwil,

GEMEINDE REMETSCHWIL
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen

Gemeinde Remetschwil,

GEMEINDERAT REMETSCHWIL
Frau Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Remetschwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Remetschwil,

FINANZKOMMISSION REMETSCHWIL
Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Remetschwil hat am 16.06.2026 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Remetschwil,

GEMEINDERAT REMETSCHWIL
Frau Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

Gemeinde Remetschwil

Einwohnergemeinde

Im Goger und Zopstrasse Sanierung

Bauabrechnung

29.04.2026 / MUE



Porta AG
Etzelmatt 5
5430 Wettingen
T 058 580 98 10
wettingen@portaag.ch
www.portaag.ch

Impressum

Auftraggeber	Einwohnergemeinde Remetschwil
Bearbeitung	Lea Mühlemann
Zitervorschlag	
Version	1.1
Datum / Referenz	29.04.2026 / MUE
Auftrags-Nr.	
Dateiname	20260429_Bauabrechnung.docx

Versionenübersicht

Version	Datum	Kommentar/Mutation	Status
1.0	15.04.2026		Entwurf
1.1	29.04.2026		Freigabe

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	1
1.1	Projektübersicht	1
1.2	Auftrag	1
1.3	Kreditbewilligung	1
1.4	Ausführung	1
	Abweichungen während der Projektausführung	2
1.5	Überfahbarer Gehweg entlang der Zopfstrasse	2
1.6	Zusätzliche Erneuerung Randabschlüsse und Pflasterung	2
1.7	Erweiterung Projektperimeter Kreuzung Zopfstrasse/Moränenweg	2
1.8	Schlechter Strassenkoffer	2
1.9	Findlinge	2
2	Gesamtabrechnung	3
3	Vergleich Bauabrechnung mit Kostenvoranschlag	4

Verzeichnis der Anhänge

Anhang 1	Bauabrechnung	6
----------	---------------------	---

1 Ausgangslage

1.1 Projektübersicht

Im Goger und in der Zopfstrasse in Remetschwil musste die Wasserleitung aufgrund ihres Alters und der erhöhten Anfälligkeit für Leitungsbrüche erneuert werden. Der Ersatz der Wasserleitung sowie die Sanierung der Strasse mit der Implementierung eines neuen überfahrbaren Gehwegs und einer neuen Strassenentwässerung in der Zopfstrasse bildeten eine zentrale Massnahme der Gemeinde Remetschwil, um die Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Im Zuge des Projekts wurden zusätzlich Leitungen der Elektra Remetschwil im gesamten Projektperimeter neu erstellt und für die Swisscom kleinere Arbeiten durchgeführt.

1.2 Auftrag

Der Gemeinderat beauftragte die Porta AG im Juli 2023 mit der Ausarbeitung eines Vorprojekts mit Kostenvoranschlag für die Sanierung der Zopfstrasse und der Strasse Im Goger.

Am 17. Oktober 2023 wurde die Porta AG vom Gemeinderat für die Realisierung beauftragt.

1.3 Kreditbewilligung

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 20. November 2023 hat einen Verpflichtungskredit von CHF 885'000.00 inkl. MwSt., exkl. teuerungsbedingter Mehrkosten bewilligt.

1.4 Ausführung

Der Baustart der Arbeiten für die Sanierung Im Goger und Zopfstrasse war im August 2024 mit einer Bauzeit bis im Juni 2025. Im Nachgang zu den Bauarbeiten wurden im März 2026 noch letzte Abschlussarbeiten Im Goger erledigt.

Abweichungen während der Projektausführung

1.5 Überfahrbarer Gehweg entlang der Zopfstrasse

Nach der Abgabe des Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag wurde die Situation entlang der Zopfstrasse nochmals überprüft. Um die Sicherheit und den Verkehrsfluss zu verbessern, wurde nachträglich ein überfahrbarer Gehweg gemäss Gestaltungsplan realisiert. Dadurch mussten Anpassungen am Strassenbau (Strassenhöhen, Randabschlüsse, Entwässerung usw.) vorgenommen werden. Mit dieser Lösung konnten langfristige Vorteile für Fussgänger, Velofahrer und den allgemeinen Verkehr realisiert werden.

1.6 Zusätzliche Erneuerung Randabschlüsse und Pflasterung

Im Sanierungsperimeter wurden im Laufe der Ausführung in Absprache mit dem Gemeinderat mehr Randabschlüsse als ursprünglich geplant ersetzt sowie eine zusätzliche Pflasterung erstellt, um ein schöneres und harmonischeres Strassenbild zu erreichen sowie die Langlebigkeit der Strassensanierung zu erhöhen.

1.7 Erweiterung Projektperimeter Kreuzung Zopfstrasse/Moränenweg

Der Projektperimeter wurde im oberen Teil der Zopfstrasse in der Kreuzung Zopfstrasse/Moränenweg in Richtung Moränenweg und Remetschwilerstrasse verlängert, um die bestehende und ungenügende Strassenentwässerung im Rahmen des Projekts ebenfalls zu optimieren.

1.8 Schlechter Strassenkoffer

Während den Bauarbeiten zeigte sich, dass die Foundation (Strassenkoffer) in deutlich schlechterem Zustand (bzw. in Teilen des Projektperimeters nicht existent) war, als die vorgängigen Messungen aufzeigten. Damit die Strasse nachhaltig in Stand gestellt werden konnte, war ein umfassender Ersatz des Strassenkoffers unumgänglich.

1.9 Findlinge

Im Rahmen der Bauarbeiten wurden sowohl Im Goger als auch in der Zopfstrasse mehrere grosse Findlinge im Strassenperimeter entdeckt, welche grossen Entfernungsaufwand verursachten.

2 Gesamtabrechnung

Die Abrechnung liegt als Originaldatei im Anhang 1 vor.

3 Vergleich Bauabrechnung mit Kostenvoranschlag

Kreditgenehmigung vom 20. November 2023	CHF	885'000.00
Kreditabrechnung	CHF	<u>965'525.15</u>
Kreditüberschreitung	CHF	80'525.15
Abweichung in Prozent		9.10%

Zusammenfassung der Mehrleistungen:

Überfahrbare Gehweg entlang Zopfstrasse	CHF	7'729.15
Zusätzliche Erneuerung Randabschlüsse und Pflasterung	CHF	23'742.55
Erweiterung Projektperimeter Kreuzung Zopfstrasse/Moränenweg	CHF	10'065.30
Schlechter Strassenkoffer	CHF	15'899.75
Findlinge	CHF	<u>11'396.30</u>
Total Mehrleistungen	CHF	68'833.00

Freundliche Grüsse



Lea Mühlemann
Projektverantwortliche

Daniel Senn
Niederlassungsleiter

Anhang

Anhang 1 Bauabrechnung

Bauberechnung Sanierung Im Goger / Zopfstrasse

Stand: 29.04.2026
 Kto.-Nr. Strassenbau: 1.6150.5010.14
 Kto.-Nr. Wasser: 1.7101.5030.14
 Kto.-Nr. Abwasser: 1.7201.5030.15

Rechnung		Rechnungssteller / Rechnungsart	Kredit / Werkvertrag exkl. MWST				erwartete Kosten	Endkosten-prognose	Brutto	Rabatt		Zwischentotal	Skonto		Garantie / Nebenkosten		Betrag Netto	MwSt. %	MwSt.		Rechnungs-betrag
Nummer	Datum		KV	Werkvertrag	noch nicht submittiert	Rechnungsstand				%	Fr.		%	Fr.	%	Fr.			Fr.	Fr.	
1. Bauvorbereitung																					
1.1 Baubewilligung																					
501246857	07.03.2024	Genemigung Kanalisationsprojekt	500.00		500.00	300.00	0.00	300.00			300.00		0.00	300.00		0.00	300.00	0.0	0.00	300.00	
1.2 Bauwesenversicherung																					
5'500.00																					
5'500.00																					
0.00																					
0.00																					
1.3 Topographische Aufnahmen																					
2'000.00																					
2'000.00																					
2'000.00																					
0.00																					
2'000.00																					
2'000.00																					
1.4 Markierung Werkleitungen im Gelände																					
2'000.00																					
2'000.00																					
2'000.00																					
0.00																					
2'000.00																					
1.5 Zustandsaufnahmen, Rissprotokolle																					
12'000.00																					
12'000.00																					
0.00																					
16'106.00																					
0.00																					
16'106.00																					
R1248-23	28.08.2023	von Pos. 5.1 Tech. Arbeiten, Projekt-/Bauleitung Consultest, Zustandsaufnahmen Strasse				12'000.00		12'000.00	0.00	0.00	12'000.00		0.00	12'000.00		0.00	12'000.00	8.1	972.00	12'972.00	
4'106.00																					
4'106.00																					
0.00																					
4'106.00																					
7.7																					
316.15																					
4'422.15																					
1.6 Bauabsteckung, Profilierung																					
1'000.00																					
1'000.00																					
1'000.00																					
0.00																					
1'000.00																					
1'000.00																					
8.1																					
81.00																					
1'081.00																					
2. Baukosten Strassenbau (exkl. Honorare)																					
2.1 Baustelleninstallation																					
17'500.00																					
17'500.00																					
0.00																					
17'500.00																					
0.00																					
17'500.00																					
17'500.00																					
0.0																					
0.00																					
17'500.00																					
0.0																					
0.00																					
17'500.00																					
8.1																					
1'417.50																					
18'917.50																					
2.2 Baumeisterarbeiten																					
220'000.00																					
262'072.90																					
220'000.00																					
312'413.80																					
0.00																					
312'413.80																					
24979	01.10.2024	Brun und Strebel, 1. Akonto Wasser				23'126.75		23'126.75	0.0	0.00	23'126.75		0.00	23'126.75		0.00	23'126.75	8.1	1'873.25	25'000.00	
24981	01.10.2024	Brun und Strebel, 1. Akonto Strasse				46'253.45		46'253.45						46'253.45			46'253.45	8.1	3'746.55	50'000.00	
25239	05.12.2024	Brun und Strebel, 2. Akonto Wasser				32'377.45		32'377.45						32'377.45			32'377.45	8.1	2'622.55	35'000.00	
25241	05.12.2024	Brun und Strebel, 2. Akonto Strasse				92'506.95		92'506.95						92'506.95			92'506.95	8.1	7'493.05	100'000.00	
25581	03.03.2025	Brun und Strebel, 3. Akonto Wasser				24'051.80		24'051.80						24'051.80			24'051.80	8.1	1'948.20	26'000.00	
25583	03.03.2025	Brun und Strebel, 3. Akonto Strasse				60'129.50		60'129.50						60'129.50			60'129.50	8.1	4'870.50	65'000.00	
25800	26.05.2025	Brun und Strebel, 4. Akonto Wasser				32'377.45		32'377.45						32'377.45			32'377.45	8.1	2'622.55	35'000.00	
25802	26.05.2025	Brun und Strebel, 4. Akonto Strasse				185'013.90		185'013.90						185'013.90			185'013.90	8.1	14'986.15	200'000.05	
26374	12.12.2025	Brun und Strebel, Schlussrechnung Wasser				134'195.95	4.0	5'367.85	128'828.10	0.0	0.00	128'828.10		0.00	16'894.70	8.1	1'368.45	18'263.15			
26373	12.12.2025	Brun und Strebel, Schlussrechnung Strasse				555'818.40	4.0	22'232.75	533'585.65	0.0	0.00	533'585.65		0.00	149'681.85	8.1	12'124.25	161'806.10			
zu Pos. 2.1 Baustelleninstallation																					
-17'500.00																					
zu Pos. 2.3 Strassenentwässerung																					
-18'000.00																					
zu Pos. 2.6 Entsorgungsgebühr																					
-26'000.00																					
zu Pos. 3.1 Baustelleninstallation																					
-20'000.00																					
zu Pos. 2.5 Umgebungsarbeiten																					
-10'000.00																					
zu Pos. 3.2 Baumeisterarbeiten Wasserleitung																					
-200'000.00																					
zu Pos. 4.1 Baustelleninstallation Abwasser																					
-3'500.00																					
von Pos. 4.2 Baumeisterarbeiten Abwasserleitung																					
-55'000.00																					
2.3 Strassenentwässerung																					
18'000.00																					
18'000.00																					
0.00																					
18'000.00																					
0.00																					
18'000.00																					
18'000.00																					
2.4 Markierungsarbeiten																					
10'000.00																					
10'000.00																					
0.00																					
10'000.00																					
0.00																					
10'000.00																					
0.00																					
10'000.00																					
0.00																					
10'000.00																					
8.1																					
810.00																					
10'810.00																					
2.5 Umgebungsarbeiten																					
10'000.00																					
10'000.00																					
10'000.00																					
0.00																					
10'000.00																					
0.00																					
10'000.00																					
0.00																					
10'000.00																					
8.1																					
810.00																					
10'810.00																					
2.6 Entsorgungsgebühr (Inertmaterial, PAK, usw.)																					
26'000.00																					
26'000.00																					
0.00																					
26'000.00																					
0.00																					
26'000.00																					
0.00																					
26'000.00																					
8.1																					
2'106.00																					
28'106.00																					
3. Baukosten Wasserleitung																					
3.1 Baustelleninstallation																					
20'000.00																					
20'000.00																					
0.00																					
20'000.00																					
0.00																					
20'000.00																					
0.00																					
20'000.00																					
8.1																					
1'620.00																					
21'620.00																					
3.2 Baumeisterarbeiten																					
200'000.00																					
118'510.75																					
0.00																					
200'000.00																					
0.00																					
200'000.00																					
0.00																					
200'000.00																					
8.1																					
16'200.00																					
216'200.00																					
3.3 Rohrlegearbeiten																					
95'000.00																					
57'532.50																					
0.00																					
70'125.90																					
0.00																					
70'125.90																					
16159	17.09.2024	Ritschard, 1. Akonto (Materialbestellung)				20'351.55		20'351.55	0.00	0.00	20'351.55		0.00	20'351.55		0.00	20'351.55	8.1	1'648.45	22'000.00	
17706	15.03.2025	Ritschard, Rohrlegearbeiten Im Goger				19'091.55		19'091.55	0.00	0.00	19'091.55		0.00	19'091.55		0.00	19'091.55	8.1	1'546.35	20'637.90	
18714	21.07.2025	Ritschard, Rohrlegearbeiten Zopfstrasse				30'682.80		30'682.80	0.00	0.00	30'682.80		0.00	30'682.80		0.00	30'682.80	8.1	2'485.30	33'168.10	
70'125.90																					
5'680.10																					
75'806.00																					
4. Baukosten Abwasserleitung																					
4.1 Baustelleninstallation																					
3'500.00																					
3'500.00																					
3'500.00																					
0.00																					
3'500.00																					
0.00																					
3'500.00																					
8.1																					
283.50																					
3'783.50																					
4.2 Baumeisterarbeiten																					
36'000.00																					
55'000.00																					
0.00																					
55'000.00																					
0.00																					
55'000.00																					
0.00																					
55'000.00																					
8.1																					
4'455.00																					
59'455.00																					
5. Baunebenkosten																					
5.1 Technische Arbeiten, Projekt, Bauleitung																					
73'500.00																					
74'000.00																					
0.00																					
88'371.85																					
0.00																					
88'371.85																					
25240033	21.02.2024	Porta AG, Pauschal Realisierung				9'500.00		9'500.00	0.00	0.00	9'500.00		0.00	9'500.00		0.00	9'500.00	8.1	769.50	10'269.50	
25240375	25.03.2024	Porta AG, Pauschal Realisierung				9'500.00		9'500.00	0.00	0.00	9'500.00		0.00	9'500.00		0.00	9'500.00	8.1	769.50	10'269.50	

25240870	20.06.2025	Porta AG, Pauschal Realisierung						15'000.00		0.00	15'000.00		0.00	15'000.00		0.00	15'000.00	8.1	1'215.00	16'215.00
25241293	25.07.2024	Porta AG, Pauschal Realisierung						4'000.00		0.00	4'000.00		0.00	4'000.00		500.00	4'500.00	8.1	364.50	4'864.50
25241437	27.08.2024	Porta AG, Pauschal Realisierung						10'000.00		0.00	10'000.00		0.00	10'000.00			10'000.00	8.1	810.00	10'810.00
25241696	24.09.2024	Porta AG, Pauschal Realisierung						11'000.00		0.00	11'000.00		0.00	11'000.00		800.00	11'800.00	8.1	955.80	12'755.80
25242139	25.11.2024	Porta AG, Pauschal Realisierung						10'000.00		0.00	10'000.00		0.00	10'000.00		500.00	10'500.00	8.1	850.50	11'350.50
25250055	25.02.2025	Porta AG, Pauschal Realisierung						5'000.00		0.00	5'000.00		0.00	5'000.00		200.00	5'200.00	8.1	421.20	5'621.20
25260517	29.04.2026	Porta AG, Schlussrechnung						39'338.80	5.0	1'966.95	37'371.85		0.00	37'371.85			37'371.85	8.1	3'027.10	40'398.95
		zu Pos. 1.5 Zustandsaufnahmen, Rissprotokolle						-12'000.00									-12'000.00	8.1	-972.00	-12'972.00
		zu Pos. 1.3 Topographische Aufnahmen						-2'000.00									-2'000.00	8.1	-162.00	-2'162.00
		zu Pos 1.4 Markierung Werkleitungen im Gelände						-2'000.00									-2'000.00	8.1	-162.00	-2'162.00
		zu Pos. 1.6 Bauabsteckung, Profilierung						-1'000.00									-1'000.00	8.1	-81.00	-1'081.00
		zu Pos. 5.2 Öffentlichkeitsarbeit, Infoveranstaltungen						-3'500.00									-3'500.00	8.1	-283.50	-3'783.50
		zu Pos. 5.3 Nachführung Werkkataster						-3'000.00									-3'000.00	8.1	-243.00	-3'243.00
		zu Pos. 6.2 Zustandsaufnahmen						-1'500.00									-1'500.00	8.1	-121.50	-1'621.50
																	88'371.85		7'158.10	95'529.95
5.2 Öffentlichkeitsarbeit, Infoveranstaltungen																				
		von Pos. 5.1 Tech. Arbeiten, Projekt-/Bauleitung						3'500.00		0.00	3'500.00		0.00	3'500.00			3'500.00	8.1	283.50	3'783.50
72574	30.08.2024	Xline, Infotafel						355.65		0.00	355.65		0.00	355.65			355.65	8.1	28.80	384.45
																	3'855.65		312.30	4'167.95
5.3 Nachführung Werkkataster																				
		zu Pos. 5.1 Tech. Arbeiten, Projekt-/Bauleitung						3'000.00		0.00	3'000.00		0.00	3'000.00			3'000.00	8.1	243.00	3'243.00
																	3'000.00		243.00	3'243.00
6. Landerwerb																				
6.1 Entschädigungen																				
xxx	08.07.2025	Gemeinde Remetschwil, Entschädigung Schifferle						500.00		0.00	500.00		0.00	500.00			500.00	0.0	0.00	500.00
																	500.00		0.00	500.00
6.2 Zustandsaufnahmen																				
		von Pos. 5.1 Tech. Arbeiten, Projekt-/Bauleitung						1'500.00		0.00	1'500.00		0.00	1'500.00			1'500.00	8.1	121.50	1'621.50
																	1'500.00		121.50	1'621.50
6.3 Geometer																				
115988	06.08.2025	Steinmann, Achsangabe Zopfstrasse						3'734.50		0.00	3'734.50		0.00	3'734.50			3'734.50	8.1	302.50	4'037.00
113099	26.11.2024	Steinmann, Absteckung Randabschlüsse						1'316.00		0.00	1'316.00		0.00	1'316.00			1'316.00	8.1	106.60	1'422.60
																	5'050.50		409.10	5'459.60
7. Unvorhergesehenes																				
617971	31.07.2024	ITS Kanal Services, KTV Zustandsaufnahme						2'696.00	0.0	0.00	2'696.00	0.0	0.00	2'696.00			2'696.00	8.1	218.40	2'914.40
621995	19.09.2024	ITS Kanal Services, Aufnahme KS Im Goger 3						618.75	0.0	0.00	618.75	0.0	0.00	618.75			618.75	8.1	50.10	668.85
RE-00458	18.12.2024	Glastechnik Moncada, Reparatur Tablare Im Goger 5						549.00	0.0	0.00	549.00	0.0	0.00	549.00			549.00	8.1	44.45	593.45
90027663	06.01.2025	AEW, Öffentliche Beleuchtung						7'541.10	0.0	0.00	7'541.10	0.0	0.00	7'541.10			7'541.10	8.1	610.85	8'151.95
22552905	27.02.2025	Di Leo Farbdesign, Reparatur Putzschaden Im Goger 5						1'045.50	0.0	0.00	1'045.50	2.0	20.90	1'024.61			1'024.61	8.1	83.00	1'107.60
90032556	10.07.2025	AEW, Öffentliche Beleuchtung Zopfstrasse						7'353.95	0.0	0.00	7'353.95	0.0	0.00	7'353.95			7'353.95	8.1	595.65	7'949.60
10226801	05.05.2025	Landi, Baugrill						63.15	0.0	0.00	63.15	0.0	0.00	63.15			63.15	8.1 / 2.6	1.95	68.25
RE-251000434	09.05.2025	Chämi Metzger, Baugrill						574.85	0.0	0.00	574.85	0.0	0.00	574.85			574.85	8.1 / 2.6	27.95	602.80
xxx	02.05.2025	Volg, O. Wendel, Baugrill						29.50	0.0	0.00	29.50	0.0	0.00	29.50			29.50	8.1	2.40	31.90
xxx	xx.xx.2026	Benz, Entschädigung Zaun						2'000.00	0.0	0.00	2'000.00	0.0	0.00	2'000.00			2'000.00	0.0	0.00	2'000.00
																	22'454.05		1'634.75	24'088.80
8. Vorprojekt																				
25231485	31.07.2023	Porta AG, Honorarabrechnung Vorprojekt						4'949.25	0.0	0.00	4'949.25	0.0	0.00	4'949.25			4'949.25	7.7	381.10	5'330.35
25231728	31.08.2023	Porta AG, Honorarabrechnung Vorprojekt						3'688.25	0.0	0.00	3'688.25	0.0	0.00	3'688.25			3'688.25	7.7	284.00	3'972.25
25231928	30.09.2023	Porta AG, Honorarabrechnung Vorprojekt						1'955.25	0.0	0.00	1'955.25	0.0	0.00	1'955.25			1'955.25	7.7	150.55	2'105.80
25232484	30.11.2023	Porta AG, Honorarabrechnung Vorprojekt						1'584.25	0.0	0.00	1'584.25	0.0	0.00	1'584.25			1'584.25	7.7	122.00	1'706.25
25232803	31.12.2023	Porta AG, Honorarabrechnung Vorprojekt						2'623.25	0.0	0.00	2'623.25	0.0	0.00	2'623.25			2'623.25	7.7	202.00	2'825.25
																	14'800.25		1'139.65	15'939.90
Total (exkl. MwSt.)																				
MwSt. 8.1%																				
Rundung																				
Total (inkl. MwSt.)																				
																	893'478.00		72'047.15	965'525.15

Kreditsumme/Summe WV

885'000.00

Voraussichtliche Abrechnungssumme (inkl. MwSt.)

965'525.15

Kostenabweichung/Reserve in CHF zu KV (inkl. MwSt.)

-80'525.15

Kostenabweichung in % zu KV

-9.10%